



MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025



Nombre del Proyecto:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Dependencia Responsable:	Municipio de Tetiz, Yucatán
Unidad Ejecutora:	Obras Públicas
Tipo de Proyecto:	Infraestructura / Equipamiento / Social / Productivo / Servicios / Modernización / Otros
Localización del Proyecto:	Estado, Municipio, Localidad, Dirección
Duración Estimada:	Enero - Diciembre

No.	Nombre de la Obras	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Importe Aprobado	Importe Comprometido	Importe Pagado	% de Avance Físico	% de Avance Monetario
1	MTY-R33-FAISMUN-LP-01-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	jul-25	ago-25	\$ 1,289,589.28	\$ -	\$ 1,289,589.28	100%	100%
2	MTY-R33-FAISMUN-LP-02-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	jul-25	ago-25	\$ 2,407,908.64	\$ -	\$ 2,407,908.64	100%	100%
	MTY-R33-FAISMUN-AD-01-25	BACHEO DE CALLES DE TETIZ	oct-25	oct-25	\$ 191,489.90	\$ -	\$ 191,489.90	100%	100%
	MTY-R33-FAISMUN-AD-02-25	BACHEO DE CALLES DE NOHUAYUN	oct-25	oct-25	\$ 160,704.31	\$ -	\$ 160,704.31	100%	100%
	MTY-R33-FAISMUN-AD-03-25	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	nov-25	dic-25	\$ 166,614.72	\$ -	\$ 166,614.72	100%	100%
	MTY-R33-FAISMUN-I3-01-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	oct-25	oct-25	\$ 596,511.06	\$ -	\$ 596,511.06	100%	100%
	MTY-R33-FAISMUN-I3-02-25	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	nov-25	dic-25	\$ 475,979.25	\$ -	\$ 475,979.25	100%	100%
	MTY-R33-FAISMUN-LP-03-25	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	oct-25	dic-25	\$ 2,455,990.32	\$ -	\$ 2,455,990.32	100%	100%



MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025



LIC. CRISTIAN DANIEL POOT CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. MAXIMILIANO PECH TUZ
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

C. MARIA CECILIA KOYOC XOOL
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. EDUARDO EFRAIM CHAN POOT
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027